



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE ARAMBARE	AMPLIAÇÃO - CRAS	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	AMPLIAÇÃO - CRAS	250.728,48	% Período:	19,13%	10,81%	12,09%	25,57%	32,39%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO	4.728,90	% Período:	17,00%	11,00%	11,00%	27,00%	34,00%							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.929,02	% Período:	100,00%											
1.3.	DEMOLIÇÕES E FECHAMENTO DE ESC	3.098,14	% Período:	10,00%		40,00%	50,00%								
1.4.	MOVIMENTO DE TERRA	2.395,88	% Período:	40,00%	60,00%										
1.5.	INFRAESTRUTURA	38.964,59	% Período:	100,00%											
1.6.	CONTRAPISO	10.036,02	% Período:		50,00%	50,00%									
1.7.	PISOS E RODAPÉS	11.144,33	% Período:					100,00%							
1.8.	ALVENARIAS	16.196,46	% Período:			40,00%	40,00%	20,00%							
1.9.	ESQUADRIAS	22.149,16	% Período:					100,00%							
1.10.	SUPRAESTRUTURA	46.843,21	% Período:		40,00%	30,00%	30,00%								
1.11.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUISE	446,88	% Período:				100,00%								
1.12.	COBERTURA	33.131,70	% Período:				50,00%	50,00%							
1.13.	REVESTIMENTOS	21.322,43	% Período:				50,00%	50,00%							
1.14.	PINTURA	7.819,32	% Período:				50,00%	50,00%							
1.15.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1.750,39	% Período:		80,00%			20,00%							
1.16.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.043,33	% Período:			30,00%	30,00%	40,00%							
1.17.	CORRIMÃO	1.419,84	% Período:					100,00%							
1.18.	CALÇADA	12.308,88	% Período:				50,00%	50,00%							
Total: R\$ 250.728,48			%:	19,13%	10,81%	12,09%	25,57%	32,39%							
Período:	Repass:	43.169,12		43.169,12	24.401,98	27.289,79	57.697,62	73.097,12							
	Contrapartida:	4.796,57		4.796,57	2.711,33	3.032,20	6.410,85	8.121,90							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	47.965,69		47.965,69	27.113,31	30.321,99	64.108,47	81.219,02							
Acumulado:	%:	19,13%		19,13%	29,94%	42,04%	67,61%	100,00%							
	Repass:	43.169,12		43.169,12	67.571,10	94.860,89	152.558,51	225.655,63							
	Contrapartida:	4.796,57		4.796,57	7.507,90	10.540,10	16.950,95	25.072,85							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	47.965,69		47.965,69	75.079,00	105.400,99	169.509,46	250.728,48							
Administração Local:				17,00%	28,00%	39,00%	66,00%	100,00%							

icrossserviço da Administração Local:  
RAÇÃO

ARAMBARE  
Local  
  
sexta-feira, 27 de junho de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Téc. em Edificações Bruna W. M. Mendes  
CREA/CAU: CFT: 01130592057  
ART/RRT: TRT Nº 2504703194