



ATC Estruturas Ltda

RS 135, Km14, Coxilha - RS

CNPJ: 03.525.690/0001-90

"Construindo o futuro concreto"

Coxilha, sexta-feira, 23 de maio de 2025

Farnei

Camaquã / RS

Orçamento: 4800_2025-05-E

Prezado Senhor (a),

Conforme solicitação de vossa senhoria, viemos através desta apresentar nossa proposta orçamentária, para fornecimento, transporte e montagem de estrutura em concreto pré-fabricado e cobertura.

Descrição da obra:

Estrutura de edificação medindo 12,60 x 19,00 x 4,00 m. Construído no sistema com beiral e abas, conforme perspectiva.

1 ESTRUTURA

8 Pilares pré-fabricados de cabeça simples com seção 0,25 x 0,50 5,4 m em concreto armado com fck 30 MPa com esperas para vigas da estrutura principal;

2 Pilares pré-fabricados sem cabeça com seção 0,25 x 0,40 6,66 m em concreto armado com fck 30 MPa com esperas para vigas da estrutura de oitão;

10 Cones pré-fabricados para fundação considerados resistência mínima do solo 2 kg/cm²
Malha para fundação de sapatas **(em caso de estaca, haverá diferença de valor a acertar)**
Tirantes e todos acessórios para a execução da montagem;

63,2 m lineares de vigas respaldo com seção 0,15 x 0,30 m com fck 30 MPa;

63,2 m lineares de vigas baldrame com seção 0,15 x 0,40 m com fck 30 MPa;

8 vigas braços pré-fabricados em concreto, com seção T 0,25 x 0,50 6,93 m com fck 30 MPa com beiral de 0,50 m;

Insumos e fabricação das peças.

Obs: A seção das peças poderá sofrer alterações em decorrência do calculo estrutural.

2 COBERTURA

285 m² de telhas aluzinc/similar 0,50 mm TP 40, TP 35 ou ondulado;

20 m de cumieiras aluzinc/similar 0,50 mm TP 40, TP 35 ou ondulado;

200 m de perfil metálico 100 x 40 x 15 x 2,65 mm enrigecidos galvanizados (Sob medida).

- Parafusos, emendas e ganchos pintados para fixação dos perfis e soldas;
- Cordoalhas de contraventamento e todos acessórios para montagem estrutura e cobertura;

3 MONTAGEM, FABRICAÇÃO E TRANSPORTE

239 m² de montagem e fabricação da estrutura pré-fabricada;

- Transporte de pilares e vigas;

272 m² de montagem da cobertura;

- Transporte de telhas, terças e demais materiais da cobertura;

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO	R\$	168.871,97
------------------------------------	------------	-------------------

4 ESTA INCLUIDA NESTA PROPOSTA

4.1 Locação e marcação da obra quando a fundação for superficial, na fase de montagem

OBS: em caso de estacas, o responsável pelo estaqueamento deverá locar e marcar a obra;

- 4.2 Execução de fundação superficial (sapatas), conforme projeto da ATC Estruturas Ltda;
- 4.3 Transporte de materiais;
- 4.4 Montagem estrutura e cobertura;
- 4.5 Alimentação de funcionários;
- 4.6 Anotação de responsabilidade técnica (ART).

5 RESPONSABILIDADE DO CLIENTE

5.1 Limpeza do terreno dando todas as condições para a execução da obra, terraplanagem, nivelamento e escavações do terreno;

OBS: Será cobrado custo adicional de deslocamento, caso o terreno não apresente condições para a execução da obra na data de montagem agendada;

- 5.2 Providenciar colocação de tapume no perímetro externo da obra;
- 5.3 Acesso cascalhado até o local e no interior da obra para a circulação de veículos;
- 5.4 Estaqueamento ou detonação se necessário;
- 5.5 Materiais para locação e fundação (concreto, brita, pedra de mão, e todo material necessário para a locação da obra - madeiramentos, pregos, etc.);
- 5.6 Projeto Arquitetônico, Elétrico, Hidráulico devidamente aprovados nos órgãos competentes e taxas fiscais (pagamento de todas as taxas referentes a obra, ART, INSS, ISSQN, etc.);
- 5.7 Fornecimento e execução de algerozas quando houver platibanda ou calha;
- 5.8 Materiais (concreto e malha), e execução de 10,00 a 15,00 cm de capeamento quando houver lajes tipo "Pi";
- 5.9 Fornecimento de água, luz e banheiro p/ funcionarios para montagem da estrutura;
- 5.10 Todas as contenções deverão ser feitas "in loco" funcionando de maneira independente da estrutura pré-fabricada;

6 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- Entrada de 40% na assinatura do contrato;
- 40% na entrega das peças para montagem;
- 20 % na entrega da obra.

7 PRAZO DE EXECUÇÃO

- Mínimo de 60 dias após assinatura de contrato;

OBS: O prazo de execução fluirá à partir da aprovação do projeto estrutural pelo cliente, variando conforme complexidade da obra

8 DADOS PARA APROVAÇÃO DA PROPOSTA

- Contrato Social ou Última Alteração;
- Três referências comerciais e duas bancárias;
- Ficha cadastral;
- Comprovante de residência dos sócios (conta de luz, água ou telefone).
- Cópia da escritura ou do contrato de compra e venda do terreno;
- Cópia da identidade e CPF do responsável pela assinatura do contrato.

OBS.: A presente proposta é válida com prazo de 10 dias.

Orçamento: 4800_2025-05-E